

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/06/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas     | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Centro Operacional Humay   | 515,557                             | 46,820                           | 0                                | 51.5                      | 33.7                    |
| Centro Operacional Chinchá | 157,177                             | 9,376                            | 3,910                            | NA                        | 33.4                    |
| City Gate de Independencia | 96,519                              | 5,801                            | 0                                | 34.2                      | 28.5                    |
| <b>Total Distribuido</b>   | <b>769,253</b>                      | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                        | <b>NA</b>                 | <b>NA</b>               |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas               |    | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estación Distrito Chinchá            | PE | 31,782                              | 2,308                            | 143                              | 3.7                       | 20.8                    |
| Centro Operacional Chinchá           | PE | 2,339                               | 210                              | 51                               | 3.6                       | 32.5                    |
|                                      | AC | 123,056                             | 9,376                            | 3,910                            | 17.0                      | 33.4                    |
| Centro Operacional Pisco             | PE | 8,431                               | 660                              | 25                               | 4.3                       | 31.4                    |
|                                      | AC | 4,024                               | 1,830                            | 393                              | 17.5                      | 29.8                    |
| Estación Medición y Regulación Pisco | PE | 11,817                              | 748                              | 397                              | 4.2                       | 29.8                    |
| Estación Distrito Aceros Arequipa    | PE | 0                                   | 0                                | 0                                | 0.0                       | 0.0                     |
| Estación Distrito Ica                | PE | 36,459                              | 3,036                            | 54                               | 4.2                       | 22.0                    |
| Estación de Distrito de Villacuri    | PE | 18,686                              | 4,951                            | 0                                | 5.3                       | 36.3                    |
| Estación de Distrito de Paracas      | PE | 1,603                               | 108                              | 0                                | 3.9                       | 24.0                    |
| City Gate Ica                        | PE | 2,603                               | 246                              | 40                               | 4.2                       | 23.0                    |
|                                      | AC | 132,987                             | 13,600                           | 935                              | 16.7                      | 28.8                    |
| City Gate Nasca                      | PE | 2,085                               | 247                              | 12                               | 3.9                       | 33.6                    |
|                                      | AC | 44,091                              | 2,646                            | 10                               | 16.2                      | 24.7                    |
| City Gate Marcona                    | PE | 1,507                               | 67                               | 15                               | 3.7                       | 29.1                    |
| Troncal H-P <sup>4</sup>             | AC | 236,859                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>             | AC | 54,964                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| Linepack <sup>5</sup>                | AC | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas                        | Volumen Entregado (m <sup>3</sup> ) | Flujo Máximo (m <sup>3</sup> /h) | Flujo Mínimo (m <sup>3</sup> /h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Generadores Eléctricos</b>                 |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| EGESUR  | 96,519                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| EGASA   | 0                                   | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| <b>Independientes &gt;30,000m<sup>3</sup></b> |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| MINSUR - INDUSTRIAL                           | 44,025                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA                      | 6,481                               | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ACEROS AREQUIPA                               | 173,484                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS NASCA                            | 43,803                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS ICA                              | 73,846                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS CHINCHA                          | 45,540                              | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |
| <b>Mercado Regulado</b>                       |                                     |                                  |                                  |                           |                         |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial       | 326,113                             | NA                               | NA                               | NA                        | NA                      |

 Elaborado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. Angel Huachillo G.

**Notas:**

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica