

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	34,836	7,705	302	48.6	38.7
Centro Operacional Chinchá	29,432	8,622	195	NA	39.3
City Gate de Independencia	0	0	0	44.1	40.7
Total Distribuido	64,268	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,039	1,324	135	3.7	27.1
Centro Operacional Chinchá	PE	157	42	51	3.7	38.0
	AC	17,236	8,622	195	11.8	39.3
Centro Operacional Pisco	PE	8,371	962	43	4.3	32.2
	AC	227	1,042	104	16.9	31.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	20,921	2,196	38	4.3	25.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.2	38.2
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,342	63	0	4.0	26.9
City Gate Ica	PE	1,505	173	27	4.2	35.0
	AC	20,328	5,361	231	16.9	28.8
City Gate Nasca	PE	1,815	260	13	3.9	33.6
	AC	13,682	2,603	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	621	41	13	3.4	33.9
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	13,201	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	22,386	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	21,211	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	41,447	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica