

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	56,981	8,052	317	48.7	38.7
Centro Operacional Chinchá	11,934	1,899	183	NA	27.7
City Gate de Independencia	0	0	0	44.2	40.0
Total Distribuido	68,915	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,836	1,060	135	3.8	27.0
Centro Operacional Chinchá	PE	72	27	51	3.7	37.6
	AC	1,026	1,899	183	11.0	27.7
Centro Operacional Pisco	PE	7,912	820	57	4.3	31.0
	AC	0	896	108	16.8	27.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	19,661	1,911	38	4.3	25.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	40.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,321	113	0	3.9	27.1
City Gate Ica	PE	1,280	118	26	4.2	34.7
	AC	0	1,989	227	16.9	28.8
City Gate Nasca	PE	1,563	174	13	3.8	33.6
	AC	140	181	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,176	87	13	3.3	36.2
Troncal H-P ⁴	AC	18	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	23,910	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	68,915	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica