

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	72,026	17,970	237	49.3	40.8
Centro Operacional Chinchá	58,378	3,974	1,645	NA	42.8
City Gate de Independencia	1	0	0	44.4	41.2
Total Distribuido	130,405	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	16,012	1,595	135	3.7	25.3
Centro Operacional Chinchá	PE	260	36	51	3.7	39.2
	AC	42,106	3,974	1,645	14.6	42.8
Centro Operacional Pisco	PE	14,916	1,339	263	4.3	33.8
	AC	42	1,402	284	16.9	30.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	23,389	2,349	38	4.3	25.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	39.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,179	91	0	3.9	28.0
City Gate Ica	PE	1,678	184	28	4.2	37.4
	AC	247	2,502	299	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,159	272	13	3.8	33.6
	AC	140	274	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	953	41	13	3.4	35.1
Troncal H-P ⁴	AC	59	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	27,264	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	1	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	41	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	130,363	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica