

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	55,239	15,454	0	43.5	40.4
Centro Operacional Chinchá	143,885	6,087	2,798	NA	33.7
City Gate de Independencia	12,176	18	0	41.3	43.5
Total Distribuido	211,300	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,623	1,659	135	3.7	25.0
Centro Operacional Chinchá	PE	263	101	51	3.6	38.8
	AC	123,999	6,087	2,798	16.8	33.7
Centro Operacional Pisco	PE	14,656	1,342	320	4.3	34.6
	AC	2,730	1,837	336	16.9	33.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	22,939	2,367	38	4.3	25.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	40.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,197	81	0	3.9	27.3
City Gate Ica	PE	1,795	193	62	4.2	33.1
	AC	7,668	5,378	1,619	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,122	277	13	3.8	33.6
	AC	156	278	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	943	41	13	3.2	35.9
Troncal H-P ⁴	AC	36,484	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,967	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	12,176	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	34,456	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	0	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	0	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	259,087	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica