

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	610,744	43,549	2,145	51.9	27.5
Centro Operacional Chinchá	161,682	13,642	2,214	NA	31.3
City Gate de Independencia	44,744	5,232	0	37.8	38.9
Total Distribuido	817,170	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	29,852	2,234	135	3.7	24.3
Centro Operacional Chinchá	PE	1,047	105	51	3.6	38.8
	AC	130,783	13,642	2,214	16.7	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	18,189	1,361	446	4.3	33.3
	AC	3,509	2,173	473	16.9	29.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,485	2,996	38	4.2	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,465	5,001	0	5.3	40.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,179	79	0	3.9	28.1
City Gate Ica	PE	2,770	247	52	4.2	31.8
	AC	127,805	11,866	1,286	16.6	21.4
City Gate Nasca	PE	2,290	295	13	3.8	33.6
	AC	43,464	2,687	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	491	22	13	3.5	37.2
Troncal H-P ⁴	AC	210,878	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,130	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	99,089	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	44,744	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,952	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	152,053	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	42,985	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,239	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,269	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	375,428	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica