

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	477,842	38,729	8,924	51.6	33.3
Centro Operacional Chinchá	185,853	12,514	3,971	NA	33.0
City Gate de Independencia	52,560	5,988	0	38.2	37.9
Total Distribuido	716,255	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,620	2,505	135	3.7	24.1
Centro Operacional Chinchá	PE	2,872	261	51	3.6	38.2
	AC	148,361	12,514	3,971	16.8	33.0
Centro Operacional Pisco	PE	19,445	1,497	481	4.3	32.6
	AC	6,539	3,024	507	16.8	30.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,501	3,108	38	4.2	26.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,632	4,752	0	5.3	41.5
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,112	93	0	4.0	27.8
City Gate Ica	PE	2,688	247	47	4.2	34.1
	AC	127,328	11,546	1,093	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,212	287	13	3.8	33.6
	AC	32,813	1,961	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,117	63	13	3.4	36.6
Troncal H-P ⁴	AC	243,526	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,825	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	52,560	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,881	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,504	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	189,571	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	32,681	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,725	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,718	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	313,512	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Carlos Yañez Q.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica