

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/03/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	518,224	35,530	4,014	47.2	35.0
Centro Operacional Chinchá	171,263	9,712	5,282	NA	33.3
City Gate de Independencia	37,745	5,514	0	38.1	37.8
Total Distribuido	727,232	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,773	2,516	135	3.6	23.5
Centro Operacional Chinchá	PE	3,813	288	51	3.6	35.6
	AC	132,677	9,712	5,282	16.9	33.3
Centro Operacional Pisco	PE	20,122	1,630	454	4.3	31.4
	AC	5,619	4,214	475	16.8	30.8
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	40,559	3,149	38	4.2	25.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	18,581	5,024	0	5.2	39.0
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,305	77	0	3.9	26.6
City Gate Ica	PE	2,959	252	53	4.2	31.4
	AC	128,566	11,858	1,492	16.6	28.8
City Gate Nasca	PE	2,300	275	13	3.8	33.6
	AC	57,403	2,665	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,202	60	13	3.7	34.3
Troncal H-P ⁴	AC	231,910	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,567	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	37,745	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,398	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	170,257	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	56,946	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,291	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,512	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	325,453	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica