

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	660,553	64,746	6,180	43.6	21.3
Centro Operacional Chinchá	153,592	10,139	3,461	NA	30.7
City Gate de Independencia	125,277	6,429	3,813	33.8	22.5
Total Distribuido	939,422	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	26,371	2,164	182	3.7	20.9
Centro Operacional Chinchá	PE	9,905	480	51	3.7	34.6
	AC	117,316	10,139	3,461	16.7	30.7
Centro Operacional Pisco	PE	1,942	360	0	4.3	34.8
	AC	0	1,504	283	17.0	33.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,494	364	258	4.3	31.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,084	3,651	55	4.3	22.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	13,627	5,015	0	5.2	34.9
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,620	67	0	3.9	26.9
City Gate Ica	PE	342	83	7	4.2	38.2
	AC	152,284	14,217	1,907	16.6	31.2
City Gate Nasca	PE	2,112	295	10	3.7	33.6
	AC	44,397	2,701	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,537	126	14	3.9	31.5
Troncal H-P ⁴	AC	285,412	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	64,739	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	32,964	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	125,277	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,553	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,602	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	219,713	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,009	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,327	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	38,792	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	389,149	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.