

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	562,791	39,526	9,297	40.5	20.0
Centro Operacional Chinchá	169,223	10,491	2,967	NA	31.1
City Gate de Independencia	128,317	6,205	3,736	33.7	20.2
Total Distribuido	860,331	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	33,687	2,470	182	3.7	19.6
Centro Operacional Chinchá	PE	5,151	350	51	3.6	22.8
	AC	130,385	10,491	2,967	16.5	31.1
Centro Operacional Pisco	PE	3,889	447	0	4.3	29.9
	AC	1,017	2,251	291	16.5	32.6
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,452	1,027	266	4.2	29.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	43,348	3,371	55	4.2	21.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	97,014	4,618	0	5.2	13.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,788	116	0	4.0	22.5
City Gate Ica	PE	418	81	7	4.2	36.0
	AC	136,773	12,694	1,150	16.7	32.5
City Gate Nasca	PE	2,025	256	10	3.7	33.6
	AC	31,450	2,565	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,455	62	14	3.9	31.5
Troncal H-P ⁴	AC	213,921	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,427	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	128,317	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,018	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,842	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,749	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	30,915	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,424	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	42,887	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	408,365	NA	NA	NA	NA

 Elaborado por:

 Ing. Víctor Delgado B.

 Aprobado por:

 Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica