

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,224,207	74,208	17,896	49.4	21.4
Centro Operacional Chinchá	141,247	9,036	4,829	NA	30.1
City Gate de Independencia	113,732	6,292	0	34.0	22.6
Total Distribuido	1,479,186	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	23,156	1,970	143	3.7	20.1
Centro Operacional Chinchá	PE	1,809	191	51	3.6	33.0
	AC	116,282	9,036	4,829	16.5	30.1
Centro Operacional Pisco	PE	1,003	257	0	4.3	31.7
	AC	0	1,068	365	16.4	29.2
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	11,575	698	325	4.2	28.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,521	3,358	54	4.2	21.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	52,441	4,603	0	5.2	32.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,032	172	0	3.9	24.2
City Gate Ica	PE	328	72	9	4.2	34.0
	AC	142,746	11,429	4,750	16.7	31.6
City Gate Nasca	PE	1,822	225	12	3.7	33.6
	AC	37,832	1,835	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,278	66	15	4.0	28.6
Troncal H-P ⁴	AC	221,277	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	60,557	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	652,795	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	113,732	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,284	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	4,962	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,762	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	37,807	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	96,150	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,148	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	967,340	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.