

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,004,611	70,945	11,740	51.0	23.7
Centro Operacional Chinchá	169,298	12,033	2,778	NA	29.6
City Gate de Independencia	49,658	5,701	0	35.1	26.3
Total Distribuido	1,223,567	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,213	1,576	143	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	5,269	336	51	3.7	33.1
	AC	141,816	12,033	2,778	16.6	29.6
Centro Operacional Pisco	PE	1,003	288	0	4.2	32.7
	AC	0	1,202	390	17.0	27.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	12,460	728	310	4.3	27.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	38,918	2,108	54	4.3	21.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	35.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,003	119	0	4.0	24.8
City Gate Ica	PE	298	31	8	4.2	40.5
	AC	106,457	12,428	960	16.7	30.3
City Gate Nasca	PE	1,891	223	12	3.7	33.6
	AC	36,237	2,503	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,479	84	15	3.8	27.6
Troncal H-P ⁴	AC	252,305	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	62,514	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	489,047	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	49,658	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,203	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	199,550	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	36,014	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	59,652	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,899	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	752,089	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica