

## Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/09/2026

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

| Condiciones Operativas     | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Centro Operacional Humay   | 454,100                | 28,729              | 4,599               | 52.6                      | 27.1                    |
| Centro Operacional Chinchá | 224,667                | 13,200              | 7,571               | NA                        | 30.3                    |
| City Gate de Independencia | 109,340                | 6,500               | 3                   | 34.0                      | 28.1                    |
| <b>Total Distribuido</b>   | <b>788,107</b>         | <b>NA</b>           | <b>NA</b>           | <b>NA</b>                 | <b>NA</b>               |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

| Condiciones Operativas               |    | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|--------------------------------------|----|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| Estación Distrito Chinchá            | PE | 33,691                 | 2,321               | 135                 | 3.7                       | 20.1                    |
| Centro Operacional Chinchá           | PE | 7,179                  | 420                 | 51                  | 3.6                       | 34.3                    |
|                                      | AC | 183,797                | 13,200              | 7,571               | 16.6                      | 30.3                    |
| Centro Operacional Pisco             | PE | 4,568                  | 566                 | 9                   | 4.2                       | 29.4                    |
|                                      | AC | 1,785                  | 1,909               | 663                 | 17.0                      | 28.3                    |
| Estación Medición y Regulación Pisco | PE | 18,207                 | 1,202               | 532                 | 4.2                       | 27.0                    |
| Estación Distrito Aceros Arequipa    | PE | 0                      | 0                   | 0                   | 0.0                       | 0.0                     |
| Estación Distrito Ica                | PE | 44,189                 | 3,231               | 38                  | 4.2                       | 21.5                    |
| Estación de Distrito de Villacuri    | PE | 42,452                 | 4,598               | 0                   | 5.2                       | 34.4                    |
| Estación de Distrito de Paracas      | PE | 1,379                  | 101                 | 0                   | 3.9                       | 25.1                    |
| City Gate Ica                        | PE | 507                    | 96                  | 8                   | 4.2                       | 39.7                    |
|                                      | AC | 151,530                | 12,811              | 4,923               | 16.7                      | 27.2                    |
| City Gate Nasca                      | PE | 2,478                  | 308                 | 13                  | 3.7                       | 33.6                    |
|                                      | AC | 57,607                 | 2,719               | 10                  | 16.2                      | 24.7                    |
| City Gate Marcona                    | PE | 1,645                  | 84                  | 13                  | 4.0                       | 33.4                    |
| Troncal H-P <sup>4</sup>             | AC | 255,288                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| Ramal Nasca <sup>6</sup>             | AC | 53,012                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| Linepack <sup>5</sup>                | AC | 0                      | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |

### CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

| Condiciones Operativas                  | Volumen Entregado (m³) | Flujo Máximo (m³/h) | Flujo Mínimo (m³/h) | Presión de Entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Generadores Eléctricos</b>           |                        |                     |                     |                           |                         |
| EGESUR                                  | 109,340                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| EGASA                                   | 0                      | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| <b>Independientes &gt;30,000m³</b>      |                        |                     |                     |                           |                         |
| MINSUR - INDUSTRIAL                     | 44,586                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| MINSUR - CENTRAL TÉRMICA                | 6,503                  | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ACEROS AREQUIPA                         | 203,605                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS NASCA                      | 57,266                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS ICA                        | 98,246                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| ELECTRODUNAS CHINCHA                    | 98,719                 | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |
| <b>Mercado Regulado</b>                 |                        |                     |                     |                           |                         |
| Residencial, Comercial, GNV, Industrial | 350,387                | NA                  | NA                  | NA                        | NA                      |

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
  - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
  - AC: Acero / PE: Polietileno
  - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
  - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
  - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.