

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	456,191	28,179	3,388	48.6	25.5
Centro Operacional Chinchá	224,962	12,609	7,051	NA	31.9
City Gate de Independencia	127,358	6,047	4,242	33.8	23.4
Total Distribuido	808,511	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	34,221	2,482	135	3.7	20.4
Centro Operacional Chinchá	PE	7,504	435	51	3.6	34.4
	AC	183,237	12,609	7,051	16.6	31.9
Centro Operacional Pisco	PE	4,523	546	0	4.2	31.6
	AC	1,290	1,833	650	17.0	29.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,101	1,187	559	4.2	28.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	44,176	3,311	38	4.2	21.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	29,902	4,612	0	5.3	32.3
Estación de Distrito de Paracas	PE	2,001	138	0	4.0	25.3
City Gate Ica	PE	469	93	9	4.2	35.4
	AC	153,070	13,162	4,387	16.7	28.6
City Gate Nasca	PE	2,328	304	13	3.7	33.6
	AC	57,776	2,711	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,487	68	13	3.9	29.2
Troncal H-P ⁴	AC	244,401	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,566	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	127,358	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,761	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,490	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	193,685	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,280	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,316	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,655	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	327,863	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.