

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	765,142	46,133	11,593	49.4	23.4
Centro Operacional Chinchá	169,847	14,336	3,085	NA	30.1
City Gate de Independencia	71,696	5,396	0	34.6	24.0
Total Distribuido	1,006,685	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,999	1,941	143	3.7	19.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,593	535	51	3.6	29.3
	AC	137,255	14,336	3,085	16.6	30.1
Centro Operacional Pisco	PE	1,203	293	0	4.2	26.4
	AC	0	1,198	446	17.0	25.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	13,321	853	418	4.2	25.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	41,041	2,862	54	4.2	21.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.3	28.4
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,882	137	0	3.9	22.7
	PE	355	63	10	4.2	36.3
City Gate Ica	AC	126,343	12,100	958	16.7	29.1
	PE	1,795	209	12	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	44,019	2,630	10	16.2	24.7
	PE	1,412	78	15	3.9	26.9
Troncal H-P ⁴	AC	229,079	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,583	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	257,110	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	71,696	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,737	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,786	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,692	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,161	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,986	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	512,125	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.