

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	813,564	58,291	13,021	42.5	22.3
Centro Operacional Chinchá	237,343	12,750	6,485	NA	30.8
City Gate de Independencia	126,849	6,361	3,543	33.6	20.0
Total Distribuido	1,177,756	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	32,639	2,426	135	3.7	19.9
Centro Operacional Chinchá	PE	12,559	681	51	3.6	29.5
	AC	192,145	12,750	6,485	16.7	30.8
Centro Operacional Pisco	PE	5,173	545	0	4.2	25.5
	AC	5,949	2,332	466	17.0	29.3
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	18,960	1,123	411	4.2	26.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,815	3,252	38	4.2	21.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	109,557	4,630	0	4.8	12.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,523	91	0	3.9	23.7
	PE	395	96	7	4.2	35.9
City Gate Ica	AC	160,714	12,866	4,256	16.6	32.2
	PE	2,188	272	13	3.7	33.6
City Gate Nasca	AC	53,159	2,684	10	16.2	24.7
	PE	1,224	55	13	4.1	29.0
Troncal H-P ⁴	AC	246,840	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	50,226	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	114,842	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	126,849	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,467	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,510	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	193,157	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	52,574	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	98,359	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,422	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	560,418	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Ing. Víctor Delgado B.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica

Aprobado por:

Ing. Angel Huachillo G.