

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/09/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	676,697	58,207	8,025	44.8	20.8
Centro Operacional Chinchá	191,357	11,685	2,665	NA	31.1
City Gate de Independencia	122,490	6,314	2,668	33.8	21.8
Total Distribuido	990,544	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	26,173	2,163	182	3.7	20.2
Centro Operacional Chinchá	PE	11,474	606	51	3.6	24.8
	AC	153,710	11,685	2,665	16.7	31.1
Centro Operacional Pisco	PE	4,093	513	0	4.2	30.8
	AC	2,410	2,028	276	17.0	32.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	16,884	1,127	252	4.2	30.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,033	3,240	55	4.2	21.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	85,381	4,640	0	5.3	11.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,823	117	0	3.9	24.9
	PE	372	73	6	4.2	35.4
City Gate Ica	AC	139,430	13,780	1,078	16.7	30.7
	PE	1,950	252	10	3.8	33.6
City Gate Nasca	AC	29,876	1,865	10	16.2	24.7
	PE	1,169	207	14	3.9	28.9
Troncal H-P ⁴	AC	245,635	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,844	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	53,796	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	122,490	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,885	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,500	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	187,357	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	29,697	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,379	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,878	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	449,358	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Ing. Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Ing. Angel Huachillo G.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limaga
- NA: No Aplica