Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	560,402	37,381	5,132	53.3	25.8
Centro Operacional Chincha	199,969	14,594	3,699	NA	31.5
City Gate de Independencia	98,495	6,128	0	34.4	23.4
Total Distribuido	858,866	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	33,190	2,443	135	3.7	22.3
Centro Operacional Chincha	PE	8,742	489	51	3.6	35.9
	AC	158,037	14,594	3,699	16.7	31.5
Centro Operacional Pisco	PE	2,863	486	0	4.2	32.8
	AC	2,371	2,258	583	17.0	27.9
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,234	539	542	4.3	28.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	48,547	3,698	38	4.3	23.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,310	5,051	0	5.3	36.8
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,559	98	0	3.9	28.1
City Gate Ica	PE	327	70	8	4.2	42.3
	AC	154,516	12,724	4,383	16.7	27.5
City Gate Nasca	PE	2,262	292	13	3.7	33.6
	AC	45,003	2,719	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	977	42	13	3.8	31.7
Troncal H-P [4]	AC	209,527	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	43,725	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	9,181	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	98,495	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,019	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,507	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	157,916	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	44,641	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,235	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	71,933	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	385,120	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica