Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10/11/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	450,933	30,597	2,046	50.2	25.1
Centro Operacional Chincha	220,973	11,818	7,633	NA	30.5
City Gate de Independencia	90,462	7,202	2,480	34.3	24.4
Total Distribuido	762,368	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	30,155	2,292	135	3.7	22.6
Centro Operacional Chincha	PE	8,320	470	51	3.6	36.3
	AC	182,498	11,818	7,633	16.8	30.5
Centro Operacional Pisco	PE	3,912	517	0	4.2	33.4
	AC	1,686	2,547	620	17.0	30.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,594	1,227	543	4.3	30.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	49,465	3,834	38	4.3	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	17,643	4,634	0	5.2	36.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,667	106	0	3.9	29.0
City Gate Ica	PE	374	91	8	4.2	42.5
	AC	149,182	13,084	5,365	16.7	28.4
City Gate Nasca	PE	2,304	296	13	3.7	33.6
	AC	58,107	2,722	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,201	73	13	3.9	32.8
Troncal H-P [4]	AC	235,871	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	46,273	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	90,462	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,564	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,502	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	181,025	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	57,608	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,415	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,224	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	368,915	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica