Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	1,200,222	151,849	14,599	50.4	25.0
Centro Operacional Chincha	164,798	15,349	2,423	NA	30.1
City Gate de Independencia	42,390	7,000	0	35.4	41.7
Total Distribuido	1,407,410	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	20,747	1,819	143	3.7	22.2
Centro Operacional Chincha	PE	9,661	542	51	3.7	36.1
	AC	134,390	15,349	2,423	16.8	30.1
Centro Operacional Pisco	PE	628	210	0	4.3	35.9
	AC	0	1,123	372	16.9	31.5
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	13,248	848	345	4.3	31.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	42,250	1,535	54	4.2	23.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	5.2	36.7
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,736	94	0	3.9	27.9
City Gate Ica	PE	289	40	9	4.2	41.0
	AC	156,333	13,937	3,041	16.7	32.1
City Gate Nasca	PE	1,737	206	12	3.7	33.6
	AC	43,548	2,639	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,077	78	15	3.9	30.8
Troncal H-P [4]	AC	230,652	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	41,240	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	667,485	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	42,390	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	47,612	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,732	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	175,972	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	43,474	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	66,989	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,679	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	951,562	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica