Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	513,081	54,281	3,569	50.3	26.2
Centro Operacional Chincha	200,033	11,766	7,008	NA	31.3
City Gate de Independencia	79,961	4,073	0	34.5	23.4
Total Distribuido	793,075	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	31,844	2,208	135	3.7	22.2
Centro Operacional Chincha	PE	10,781	553	51	3.6	35.8
	AC	157,408	11,766	7,008	16.7	31.3
Centro Operacional Pisco	PE	3,175	494	0	4.2	34.9
	AC	0	1,819	642	17.0	31.7
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	20,027	588	600	4.2	31.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	52,343	3,825	38	4.2	23.3
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,381	5,084	0	5.2	35.6
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,539	88	0	3.9	29.0
City Gate Ica	PE	392	73	10	4.2	39.8
	AC	168,039	16,900	3,395	16.7	28.5
City Gate Nasca	PE	2,249	281	13	3.7	33.6
	AC	40,737	2,701	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,129	86	13	3.7	31.3
Troncal H-P [4]	AC	185,426	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	47,985	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	79,961	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,739	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,348	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,269	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	40,400	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	70,853	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	98,665	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	348,182	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	**Aprobado por:**
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica