Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29/10/2026

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	534,814	90,603	0	51.4	40.0
Centro Operacional Chincha	183,338	12,685	3,148	NA	30.9
City Gate de Independencia	11,417	4,303	0	36.4	41.5
Total Distribuido	729,569	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE	31,872	2,438	135	3.7	22.3
Centro Operacional Chincha	PE	10,730	558	51	3.6	36.2
	AC	140,736	12,685	3,148	16.8	30.9
Centro Operacional Pisco	PE	2,980	442	0	4.2	33.8
	AC	733	2,196	675	17.0	29.4
Estación Medición y Regulación Pisco	PE	19,837	1,171	637	4.2	29.2
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	52,271	3,618	38	4.2	23.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	20,202	5,062	0	5.3	39.1
Estación de Distrito de Paracas	PE	1,627	107	0	3.9	28.7
City Gate Ica	PE	334	48	10	4.2	41.1
	AC	164,999	14,766	4,619	16.7	28.8
City Gate Nasca	PE	2,192	281	13	3.7	33.6
	AC	37,185	2,702	10	16.2	24.7
City Gate Marcona	PE	1,129	91	13	4.0	33.3
Troncal H-P [4]	AC	124,712	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	49,499	NA	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	57,114	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGESUR	11,417	NA	NA	NA	NA
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,915	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	6,501	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	73,228	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS NASCA	36,889	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	64,050	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,627	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	417,942	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Ing. Victor Delgado B.	**Ing. Angel Huachillo G.**

Notas:

1.- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica