

PLAN ANUAL 2023								EJECUTADO AÑO 2023			
CODIGO PROYECTO PQ	CODIGO INTERNO CONTUGAS	NOMBRE O DENOMINACION DEL PROYECTO	LONGITUD	INVERSION	INICIO (X,Y)	FIN (X,Y)	CALLE / DISTRITO	LONGITUD	INVERSION	CALLE/DISTRITO	MOTIVO DE LA VARIACION
			metros	US\$				metros	US\$		
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	148.00	8,316	374895.35 m E 8516374.69 m S	374909.20 m E 8516330.27 m S	CALLE SANTA ROSA hasta PSJ ALAMEYDA / SUNAMPE / CHINCHA	174.49	9,938	En la Malla 12 Etapa II distrito de Los Aquijes En la Malla 07 Etapa II Tramo IV distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	86.00	4,832	375189.6958 m E 8516559.3076 m S	375113.0655 m E 8516541.2186 m S	CALLE SAN FRANCISCO hasta PSJ SN9 / SUNAMPE / CHINCHA	126.00	6,273	En la Malla 07 Etapa II Tramo II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	49.05	2,756	375167.1131 m E 8516390.1222 m S	375162.9159 m E 8516419.8046 m S	CALLE SANTA ROSA hasta PSJ SN6 / SUNAMPE / CHINCHA	67.40	3,082	En la Malla 07 Etapa II Tramo III distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	27.60	1,551	375097.86 m E 8516379.94 m S	375094.98 m E 8516407.76 m S	CALLE SANTA ROSA hasta PSJ SN4 / SUNAMPE / CHINCHA	53.00	2,143	En la Malla 03 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	493.00	27,701	374920.66 m E 8516523.55 m S	374895.50 m E 8516418.53 m S	AV. PARAISO hasta PSJ ALAMEYDA / SUNAMPE / CHINCHA	529.20	28,751	En la Malla 07 Etapa II Tramo I distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	58.87	3,308	375214.03 m E 8516474.61 m S	375186.26 m E 8516469.99 m S	PSJE SN7 / SUNAMPE / CHINCHA	152.69	6,417	En la Malla 06 Etapa III distrito de Los Aquijes	Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	99.73	5,604	374161.92 m E 8516814.76 m S	374075.93 m E 8516830.78 m S	AV SALAVERY hasta PSJ SANTO TORIBIO / SUNAMPE / CHINCHA	241.28	9,755	En la Malla 18 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785498	PE-22-102	Sector Sunampe	28.72	1,614	375148.93 m E 8516388.24 m S	375144.03 m E 8516415.68 m S	CALLE SANTA ROSA hasta PSJ SN / SUNAMPE / CHINCHA	65.00	2,558	En la Malla 02 Etapa II distrito de Los Aquijes	Actuación de terceros que impida la ejecución de un determinado proyecto por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	96.13	5,401	422949.39 m E 8431637.81 m S	422988.11 m E 8431698.25 m S	PIE. SAN CARLOS hasta C. SAN LUIS / SANTIAGO / ICA	130.57	6,058	En la Malla 10 Etapa II distrito de Los Aquijes En la Malla 11 Etapa II distrito de Los Aquijes En la Malla 17 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	504.77	29,338	422980.16 m E 8429616.88 m S	423005.00 m E 8429378.45 m S	AV. CAMINO REAL hasta PSJE. S/N2 / SANTIAGO / ICA	827.45	48,979	En la Malla 03 distrito de Santiago	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	249.20	14,484	422859.24 m E 8429929.49 m S	422965.17 m E 8429732.32 m S	CA SANTA MARGARITA hasta CA. JOSE CARLOS MARIATEGUI / SANTIAGO / ICA	374.10	19,852	En la Malla 06 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785502	PE-22-303	Sector Santiago	176.00	10,229	422867.69 m E 8429942.04 m S	423011.36 m E 8429869.57 m S	CA. SAN AGUSTIN hasta PASAJE 19 / SANTIAGO / ICA	192.00	11,365	En la Malla 08 distrito de Santiago	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785495	PE-17-207	Sector Tupac Amaru	144.56	8,123	375570.20 m E 8484697.21 m S	375689.25 m E 8484717.54 m S	Tramo Sur Oeste de la manzana 2926 / TUPAC AMARU / PISCO	177.54	10,509	En la Malla 16 distrito de Tupac Amaru	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785495	PE-17-207	Sector Tupac Amaru	378.20	21,257	375705.59 m E 8484663.54 m S	375929.28 m E 8484750.90 m S	Tramo Nor Oeste de la manzana 2922 / TUPAC AMARU / PISCO	441.38	24,177	En la Malla 16 distrito de Tupac Amaru En la Malla 19 Etapa II distrito de Tupac Amaru En la Malla 18 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.
207785495	PE-17-207	Sector Tupac Amaru	250.44	14,076	375922.30 m E 8484733.56 m S	375921.67 m E 8484577.49 m S	Tramo de la manzana 2917 / TUPAC AMARU / PISCO	337.01	18,185	En la Malla 19 Etapa II distrito de Tupac Amaru En la Malla 18 Etapa II distrito de Los Aquijes	Denegatoria o retrasos en la emisión de los permisos, autorizaciones u opiniones técnicas por parte de las autoridades competentes, por causas no imputables al Concesionario.